2026년 해빙기(우기) 급경사지 안전점검 결과(관리기관명)

연번	급경사지명	관리번호	① 급경사지 안전점검 대상 / 위치 / 시·도	시·군·구	읍·면·동	리·동	지번	용도(비탈면 보호 목적) 종류(선택)	종류 중 기타 선택 시 상세작성	분류 유형(선택)	구조(중복선택)	제원 종단길이(m)	최고수직고(m)	평균경사(°)	붕괴이력	관리기관 관리기관(선택)	공공/민간(선택)	인명피해 우려 급경사지 여부(선택 O, X)	주민대피 관리기준 여부(선택 O, X)	재해위험도평가 평가일자	평가점수	평가등급(선택)	붕괴위험지역 위험등급(선택)	지정/해제 여부(선택)	지정일자	해제일자	위험해소 방안(상세)	계측기 설치 여부(선택 O, X)	작동 여부(선택 O, X)	② 안전점검 / 점검결과 / 안전점검일자(YY-MM-DD)	급경사지 정보시스템 점검결과 입력일(YY-MM-DD)	점검 주요내용	안전점검결과(선택, 안전 : 지적 0개, 불안전 : 지적 1개 이상)	안전점검결과 중 "불안전" 건에 대한 지적 현황 / 지적 건수(건)	지적내용	지적사항 조치계획(자동)	응급처치(선택)	보수보강계획(선택)
총계	131							131		131						131	131	131	4			131	99	0				0	0				12	25			9	7
5	충남 공주 옥룡 N1지구		충청남도	공주시	옥룡동		산2-1	아파트		인공 비탈면	콘크리트옹벽	26	6	85		지방자치단체	공공	X			38	B						X		2026-03-17	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
6	충남 공주 유구 탑곡 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	탑곡리	산116	주택		자연 비탈면	토사, 암반	125	110	41		지방자치단체	공공	X			55	C						X		2026-03-06	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
7	충남 공주 검상 N1지구		충청남도	공주시	검상동		3-4	도로		인공 비탈면	암반	120	20	45		지방자치단체	공공	X		2022-04-27	33	B	B					X		2026-03-19	2026-03-30	암반누수, 낙석관찰	안전				X	X
9	충남 공주 계룡 내흥 N3지구		충청남도	공주시	계룡면	내흥리	산16-3	주택		자연 비탈면	암반	130	50	78	있음	지방자치단체	공공	X		2022-04-26	60	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	배수로 퇴적물 제거	안전					
10	충남 공주 금학 N1지구		충청남도	공주시	금학동		산58-1	도로		인공 비탈면	암반	190	8	45		지방자치단체	공공	X		2022-04-28	38	B	B					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,낙석관찰,전도우려목관찰	안전				X	X
16	충남 공주 신풍 봉갑 N2지구		충청남도	공주시	신풍면	봉갑리	산61	도로		인공 비탈면	암반	100	6	52		지방자치단체	공공	X			54	C						X		2026-03-10	2026-03-25	토사 원호파괴 및 유실로 인한 배수로 막힘	안전	0				
19	충남 공주 신풍 쌍대 N1지구		충청남도	공주시	신풍면	쌍대리	산4-3	도로		인공 비탈면	암반	110	18	51		지방자치단체	공공	X			36	B						X		2026-03-10	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
20	충남 공주 신풍 쌍대 N2지구		충청남도	공주시	신풍면	쌍대리	산51-8	도로		인공 비탈면	암반	110	6	73		지방자치단체	공공	X			56	C						X		2026-03-10	2026-03-25	표층유실 및 수목전도 확인	안전	0				
21	충남 공주 신풍 쌍대 N3지구		충청남도	공주시	신풍면	쌍대리	산51-2	도로		인공 비탈면	암반	80	7	73		지방자치단체	공공	X			57	C						X		2026-03-10	2026-03-25	표층유실 및 수목전도 확인	안전	0				
42	충남 공주 유구 문금 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	문금리	25-2	도로		인공 비탈면	토사	110	10	43		지방자치단체	공공	X			47	C						X		2026-03-06	2026-03-25	표층유실 및 수목전도 확인	안전	0				
43	충남 공주 의당 청룡 N1지구		충청남도	공주시	의당면	청룡리	산100-3	도로		인공 비탈면	암반	140	10	55	있음	지방자치단체	공공	X		2022-04-26	57	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
44	충남 공주 이인 복룡 N1지구		충청남도	공주시	이인면	복룡리	산22-1	주택		인공 비탈면	암반	45	6	50	없음	지방자치단체	공공	X		2022-04-27	57	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	표층유실 및 녹화불량	안전					
45	충남 공주 이인 운암 N1지구		충청남도	공주시	이인면	운암리	산71	공공시설		인공 비탈면	토사	170	8	80	있음	지방자치단체	공공	O	O	2022-05-07	60	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
49	충남 공주 검상 N2지구		충청남도	공주시	검상동		35-6	기타		인공 비탈면	암반	110	15	46		지방자치단체	공공	X		2023-04-04	48	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,침식관찰	안전				X	X
51	충남 공주 계룡 내흥 N5지구		충청남도	공주시	계룡면	내흥리	665-1	도로		인공 비탈면	암반	80	15	63	없음	지방자치단체	공공	X		2023-03-31	46	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	[illegible]	안전					
52	충남 공주 계룡 유평 N1지구		충청남도	공주시	계룡면	유평리	산34	도로		인공 비탈면	토사	120	12	45	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-09	50	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	[illegible]	안전					
54	충남 공주 금학 N3지구		충청남도	공주시	금학동		100-2	기타		인공 비탈면	암반	90	12	53		지방자치단체	공공	O		2023-04-03	49	C	C					X		2026-03-03	2026-03-30	포행 및 표층유실 관찰, 전도가능수목 관찰	안전				X	X
55	충남 공주 금학 N4지구		충청남도	공주시	금학동		330-13	기타		인공 비탈면	암반	100	14	46		지방자치단체	공공	X		2023-04-03	46	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	전도가능목관찰	안전				X	X
56	충남 공주 금학 N5지구		충청남도	공주시	금학동		320-13	기타		인공 비탈면	암반	85	28	47		지방자치단체	공공	X		2023-04-03	42	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	RC옹벽 하부 배부름	안전				X	X
57	충남 공주 금학 N6지구		충청남도	공주시	금학동		318-46	기타		인공 비탈면	암반	145	22	38		지방자치단체	공공	X		2023-04-03	41	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	암반누수관찰,전도우려목관찰,산마루배수로파손 및 전도	안전				X	X
59	충남 공주 반죽 N1지구		충청남도	공주시	반죽동		99	기타		인공 비탈면	암반	90	15	38		지방자치단체	공공	O		2023-04-03	56	C	C					X		2026-03-03	2026-03-30	이완암괴 및 세굴관찰, 식생 뿌리노출 관찰	안전				X	X
61	충남 공주 반포 마암 N2지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산46-2	기타		인공 비탈면	암반	80	14	48		지방자치단체	공공	X		2023-03-27	55	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	전도목 관찰	안전				X	X
62	충남 공주 반포 마암 N3지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	51-4	기타		인공 비탈면	암반	100	9	63		지방자치단체	공공	X		2023-03-30	53	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	시점부 소규모 유실, 전도목 관찰, 뜬돌 및 이완암괴 관찰	안전				X	X
63	충남 공주 반포 마암 N4지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산37-7	기타		인공 비탈면	암반	65	11	51		지방자치단체	공공	X		2023-03-30	47	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	종점부 기붕괴 발생(소규모), 전도목 관찰, 비탈면 상부 뿌리노출	안전				X	X
64	충남 공주 반포 마암 N7지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	641-46	기타		인공 비탈면	암반	100	10	45		지방자치단체	공공	X		2023-03-30	40	B	B					X		2026-03-23	2026-03-30	전도 및 전도 가능목 관찰	안전				X	X
65	충남 공주 반포 봉곡 N10지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	산73-2	기타		인공 비탈면	암반	140	8	60		지방자치단체	공공	O		2023-03-27	48	C	C					X		2026-03-03	2026-03-30	포행 및 표층유실 관찰, 전도가능수목 관찰, 지하수 유출 관찰	안전				X	X
66	충남 공주 반포 봉곡 N11지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	474-34	기타		인공 비탈면	암반	170	10	58		지방자치단체	공공	O		2023-03-27	49	C	C					X		2026-03-03	2026-03-30	포행 및 표층유실 관찰, 뿌리노출 관찰, 이완암괴 관찰, 낙석방지시설물 파손	안전				X	X
67	충남 공주 반포 봉곡 N12지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	산73	기타		인공 비탈면	암반	100	15	51		지방자치단체	공공	X		2023-03-27	44	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	표층유실(녹화불량), 전도목 및 전도 우려목 관찰, 뜬돌 관찰	안전				X	X
68	충남 공주 반포 봉곡 N2지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	산19-3	도로		인공 비탈면	암반	120	11	64		지방자치단체	공공	X		2023-03-25	51	C	C					X		2026-03-17	2026-03-30	소규모붕괴 발생, 포행 및 표층유실 관찰, 낙석 발생, 낙석방지시설물 파손	안전				X	X
71	충남 공주 반포 봉곡 N5지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	474-73	기타		인공 비탈면	토사	80	12	51		지방자치단체	공공	O		2023-03-26	48	C	C					X		2026-03-03	2026-03-30	낙석, 뜬돌 다수 분포, 데크자재 적치 확인	안전				X	X
72	충남 공주 반포 봉곡 N6지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	산20-4	도로		인공 비탈면	암반	120	11	63		지방자치단체	공공	X		2023-03-26	49	C	C					X		2026-03-17	2026-03-30	소규모 붕괴 발생, 포행 및 표층유실 관찰, 전도가능수목 관찰, J형 측구 내 재료분리발생	안전				X	X
73	충남 공주 반포 봉곡 N7지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	산22-1	도로		인공 비탈면	암반	85	12	50		지방자치단체	공공	X		2023-03-26	43	C	C					X		2026-03-17	2026-03-30	표층유실 발생, 낙석 발생, 게비온옹벽 철망 파손	안전				X	X
74	충남 공주 반포 봉곡 N8지구		충청남도	공주시	반포면	봉곡리	471-37	도로		인공 비탈면	암반	80	15	51		지방자치단체	공공	X		2023-03-26	42	C	C					X		2026-03-16	2026-03-30	표층유실 및 세굴 발생, 전도목 관찰, 석축 이완 및 변형 발생, 격자블럭 손상(파손)	안전				X	X
76	충남 공주 반포 송곡 N2지구		충청남도	공주시	반포면	송곡리	188-14	기타		인공 비탈면	암반	60	12	58		지방자치단체	공공	O		2023-03-25	58	C	C					X		2026-03-04	2026-03-30	포행 및 표층유실 관찰, 낙석 관찰, 뿌리노출에 따른 전도가능수목 관찰	안전				X	X
77	충남 공주 반포 송곡 N3지구		충청남도	공주시	반포면	송곡리	287-16	기타		인공 비탈면	암반	50	9	45		지방자치단체	공공	X		2023-03-25	50	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	하부 토사유실	안전				X	X
78	충남 공주 사곡 신영 N1지구		충청남도	공주시	사곡면	신영리	21-5	기타	마을회관	인공 비탈면	토사	135	10	45		지방자치단체	공공	O			54	C						X		2026-02-27	2026-03-25	전도목 제거 필요	안전	0				
80	충남 공주 오곡 N1지구		충청남도	공주시	오곡동		809-1	기타		인공 비탈면	암반	90	9	50		지방자치단체	공공	X		2023-04-08	43	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,낙석관찰,전도가능목관찰,낙석방지책 망손상 ,강연선 이완 및 파단,	안전				X	X
81	충남 공주 오곡 N2지구		충청남도	공주시	오곡동		794-13	기타		인공 비탈면	암반	85	28	40		지방자치단체	공공	X		2023-04-08	46	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실,전도가능목,급경사지내 임도조성및 봉분관찰	불안전	3	급경사지 내 낙석 제거, 낙석방지책 수리	응급처치	O	X
82	충남 공주 오곡 N3지구		충청남도	공주시	오곡동		262-2	기타		인공 비탈면	암반	75	7	48		지방자치단체	공공	X		2023-04-08	43	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,전도가능목관찰,낙석관찰	안전				X	X
83	충남 공주 오곡 N4지구		충청남도	공주시	오곡동		678-4	기타		인공 비탈면	암반	115	10	51		지방자치단체	공공	X		2023-04-08	38	B	B					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,전도가능목관찰,낙석관찰,낙석방지책 강연선및망손상, L형측구 균열및파	안전				X	X
84	충남 공주 옥룡 N2지구		충청남도	공주시	옥룡동		55	주택		인공 비탈면	토사, 암반	50	13	45		지방자치단체	공공	X			48	C						X		2026-03-17	2026-03-25	시설물 노후화로 주기적 관리 필요	안전	0				
85	충남 공주 옥룡 N3지구		충청남도	공주시	옥룡동		54-3	아파트		인공 비탈면	토사, 암반	50	6	61		지방자치단체	공공	X			56	C						X		2026-03-17	2026-03-25	석축 균열 및 탈석으로 지속적 점검 필요	안전	0				
88	충남 공주 유구 노동 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	노동리	339	주택		인공 비탈면	토사	140	21	38		지방자치단체	공공	X			55	C						X		2026-03-09	2026-03-25	인위적 절토부분 확인 필요	안전	0				
89	충남 공주 유구 노동 N2지구		충청남도	공주시	유구읍	노동리	산40	도로		인공 비탈면	암반	230	7	61		지방자치단체	공공	X			54	C						X		2026-03-09	2026-03-25	암편 탈락으로 인한 낙석 확인	안전	0				
90	충남 공주 유구 녹천 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	녹천리	산68	주택		인공 비탈면	토사	60	12	43		지방자치단체	공공	X			47	C						X		2026-03-06	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
91	충남 공주 유구 녹천 N2지구		충청남도	공주시	유구읍	녹천리	산4-5	도로		인공 비탈면	암반	240	16	63		지방자치단체	공공	X			56	C						X		2026-03-06	2026-03-25	낙석방지울타리 와이어 끊김	안전	0				
92	충남 공주 유구 녹천 N3지구		충청남도	공주시	유구읍	녹천리	산48	주택		인공 비탈면	암반	140	14	38		지방자치단체	공공	X			53	C						X		2026-03-06	2026-03-25	붕괴 이력 및 석축 보강 필요	안전	0				
93	충남 공주 유구 녹천 N4지구		충청남도	공주시	유구읍	녹천리	산102-2	주택		인공 비탈면	토사	55	9	53		지방자치단체	공공	X			51	C						X		2026-03-06	2026-03-25	암편 탈락 및 산마루측구 침식 확인	안전	0				
94	충남 공주 유구 명곡 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	명곡리	54	주택		자연 비탈면	암반	300	100	38		지방자치단체	공공	X			49	C						X		2026-03-06	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
95	충남 공주 유구 백교 N1지구		충청남도	공주시	유구읍	백교리	565-2	도로		인공 비탈면	암반	90	8	60		지방자치단체	공공	X			42	C						X		2026-03-09	2026-03-25	낙석, 전도목, 뜬돌 등 위험성 확인	안전	0				
96	충남 공주 유구 유구 N5지구		충청남도	공주시	유구읍	유구리	660	공단		인공 비탈면	토사	85	20	45		지방자치단체	공공	X			44	C						X		2026-03-06	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
97	충남 공주 의당 덕학 N2지구		충청남도	공주시	의당면	덕학리	572-8	주택		인공 비탈면	암반	240	8	45	없음	지방자치단체	공공	O	O	2023-04-19	46	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
98	충남 공주 의당 월곡 N1지구		충청남도	공주시	의당면	월곡리	304-8	도로		인공 비탈면	암반	85	8	55	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-19	47	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
99	충남 공주 의당 유계 N1지구		충청남도	공주시	의당면	유계리	산16-8	도로		인공 비탈면	암반	70	10	40	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-19	48	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
100	충남 공주 의당 청룡 N2지구		충청남도	공주시	의당면	청룡리	산69-2	도로		인공 비탈면	암반	80	12	50	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-14	44	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
101	충남 공주 의당 청룡 N3지구		충청남도	공주시	의당면	청룡리	산60-3	도로		인공 비탈면	암반	110	17	42	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-14	46	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
103	충남 공주 이인 반송 N1지구		충청남도	공주시	이인면	반송리	70-1	도로		인공 비탈면	토사, 콘크리트옹벽	85	15	45	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-08	45	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
104	충남 공주 이인 신영 N1지구		충청남도	공주시	이인면	신영리	25-1	도로		인공 비탈면	암반, 기타	100	8	78	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-10	31	B	B					X		2026-03-04	2026-03-25	돌망태옹벽(6단) 양호	안전					
105	충남 공주 정안 고성 N1지구		충청남도	공주시	정안면	고성리	14-10	도로		인공 비탈면	암반	50	6	46	있음	지방자치단체	공공	X		2023-04-21	55	C	C					X		2026-03-13	2026-03-25	[illegible]	불안전	1	U형배수로 정비	응급처치	O	
109	충남 공주 정안 상룡 N1지구		충청남도	공주시	정안면	상룡	산52-1	도로		인공 비탈면	암반	65	12	58	있음	지방자치단체	공공	X		2023-04-28	52	C	C					X		2026-03-13	2026-03-25	[illegible]	안전					
111	충남 공주 정안 평정 N2지구		충청남도	공주시	정안면	평정리	527-7	도로		인공 비탈면	토사, 암반	85	7	42	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-28	43	C	C					X		2026-03-12	2026-03-25	[illegible]	안전					
113	충남 공주 주미 N1지구		충청남도	공주시	주미동		91-3	기타		인공 비탈면	암반, 콘크리트옹벽	110	21	42		지방자치단체	공공	X		2023-04-04	52	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,낙석관찰,계단식옹벽 누수	안전				X	X
114	충남 공주 탄천 삼각 N4지구		충청남도	공주시	탄천면	삼각리	산115-2	도로		인공 비탈면	암반	90	9	60	없음	지방자치단체	공공	X		2023-04-10	51	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
115	공암지구		충청남도	공주시	반포면	공암리	459-63	주택		인공 비탈면	콘크리트옹벽	115	10	89		지방자치단체	공공	O		2024-10-31	53	C	C					X		2026-03-04	2026-03-30	종방향 균열 관찰(50cm 이상)	안전				X	X
116	마암지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산96-1	도로		인공 비탈면	암반	300	20	63		지방자치단체	공공	X		2024-10-31	57	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	중앙부 및 종점부 암반구간 기붕괴, 낙석관찰,	불안전	3	급경사지 낙석, 잡목 제거, 기붕괴부 유실 지속 발생, 암반구간 붕	응급처치, 보수보강계획	O	O
118	봉황지구		충청남도	공주시	중학동		190	주택		인공 비탈면	암반	20	12	80		지방자치단체	공공	X		2024-11-01	55	C	C					X		2026-03-20	2026-03-30	낙석발생, 수목전도 및 전도가능목관찰	안전				X	X
121	양화지구		충청남도	공주시	계룡면	양화리	산22-66	도로		인공 비탈면	암반	180	7	60	없음	지방자치단체	공공	X		2024-11-01	47	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	낙석방지시설 양호	안전					
122	용성지구		충청남도	공주시	이인면	용성리	231	공공시설		인공 비탈면	암반	70	11	85	없음	지방자치단체	공공	O	O	2024-11-01	49	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
123	이인지구		충청남도	공주시	이인면	이인리	224-1	주택		인공 비탈면	토사	60	7	60	없음	지방자치단체	공공	O	O	2024-11-01	51	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	부분적으로 표층유실 및 침식	안전					
125	충남 공주 검상 N3지구		충청남도	공주시	검상동		59-4	도로		인공 비탈면	암반	120	26	38		지방자치단체	공공	X		2024-09-27	43	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	표층유실관찰,전도가능목관찰,L형측구 균열	안전				X	X
126	충남 공주 계룡 금대 N1지구		충청남도	공주시	계룡면	금대리	산21-5	도로		인공 비탈면	암반	60	8	47	없음	지방자치단체	공공	X		2024-10-48	42	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	[illegible]	안전					
127	충남 공주 계룡 금대 N2지구		충청남도	공주시	계룡면	금대리	429-8	도로		인공 비탈면	암반	80	7	53	없음	지방자치단체	공공	X		2024-10-28	45	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	[illegible]	안전					
128	충남 공주 계룡 양화 N1지구		충청남도	공주시	계룡면	양화리	615-6	도로		인공 비탈면	토사, 기타	100	6	47	없음	지방자치단체	공공	X		2024-10-28	45	C	C					X		2026-03-03	2026-03-25	[illegible]	안전					
131	충남 공주 소학 N1지구		충청남도	공주시	소학동		168-1	도로		인공 비탈면	암반	110	13	59		지방자치단체	공공	X		2024-10-28	51	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	표층유실, 이완암괴 및 낙석관찰	불안전	2	낙석제거	응급처치	O	X
132	충남 공주 소학 N2지구		충청남도	공주시	소학동		산54-3	도로		인공 비탈면	암반	120	9	58		지방자치단체	공공	X		2024-10-28	51	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	포행(뿌리노출), 낙석 발생 및 하부 적치, 이완암괴 발달	불안전	2	낙석 및 배수로 집적물 제거	응급처치	O	X
133	충남 공주 신관 N2지구		충청남도	공주시	신관동		22-208	도로		인공 비탈면	암반	240	26	50		지방자치단체	공공	X			52	C						X		2026-03-17	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
134	충남 공주 신풍 산정 N1지구		충청남도	공주시	신풍면	산정리	산36-2	도로		인공 비탈면	암반	140	8	55		지방자치단체	공공	X			45	C						X		2026-03-09	2026-03-25	표층유실로 인한 토사 적치 및 전도목	안전	0				
137	충남 공주 이인 반송 N4지구		충청남도	공주시	이인면	반송리	69-4	도로		인공 비탈면	토사	80	8	40	없음	지방자치단체	공공	X		2024-10-29	44	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	일부 침식, 전도된 수목 조사	안전					
138	충남 공주 이인 신흥 N1지구		충청남도	공주시	이인면	신흥리	470-3	도로		인공 비탈면	암반	80	15	60	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-27	51	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	불안전	1	낙석방지책 보수	보수보강계획		O
139	충남 공주 이인 신흥 N2지구		충청남도	공주시	이인면	신흥리	470-2	도로		인공 비탈면	암반	70	14	57	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-27	45	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
140	충남 공주 정안 쌍달 N1지구		충청남도	공주시	정안면	쌍달리	산1-1	도로		인공 비탈면	토사	65	6	39	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-23	49	C	C					X		2026-03-12	2026-03-25	[illegible]	안전					
141	충남 공주 정안 쌍달 N2지구		충청남도	공주시	정안면	쌍달리	8-4	도로		인공 비탈면	암반	50	15	48	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-23	49	C	C					X		2026-03-12	2026-03-25	[illegible]	안전					
142	충남 공주 정안 쌍달 N3지구		충청남도	공주시	정안면	쌍달리	산71	도로		인공 비탈면	암반, 콘크리트옹벽	95	7	55	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-23	43	C	C					X		2026-03-12	2026-03-25	[illegible]	안전					
143	충남 공주 정안 운궁 N1지구		충청남도	공주시	정안면	운궁리	257-1	도로		인공 비탈면	암반	90	11	62	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-23	60	C	C					X		2026-03-12	2026-03-25	[illegible]	안전					
144	충남 공주 탄천 대학 N2지구		충청남도	공주시	탄천면	대학리	342-1	도로		인공 비탈면	토사	110	9	55	없음	지방자치단체	공공	X		2024-09-27	48	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
145	하신지구		충청남도	공주시	반포면	하신리	산2-1	도로		인공 비탈면	암반	220	15	70		지방자치단체	공공	O		2024-10-31	50	C	C					X		2026-03-04	2026-03-30	포행 및 표층유실 관찰, 뜬돌 및 전도수목 관찰, 지하수 용출 관찰	안전				X	X
147	충남 공주 반포 마암 N9지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산97-8	도로		인공 비탈면	암반	130	20	70		지방자치단체	공공	X		2025-04-22	47	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	낙석관찰	안전				X	X
148	충남 공주 반포 마암 N10지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산97-7	도로		인공 비탈면	암반	130	17	70		지방자치단체	공공	X		2025-04-22	55	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	낙석관찰, 전도 우려목 관찰	안전				X	X
149	충남 공주 반포 마암 N11지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산97-1	도로		인공 비탈면	암반	160	15	55		지방자치단체	공공	X		2025-04-22	52	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	종점부 표층유실, 상부 전도목 적치, 전도 우려목 관찰	안전				X	X
150	충남 공주 반포 마암 N12지구		충청남도	공주시	반포면	마암리	산97-9	도로		인공 비탈면	암반	300	20	70		지방자치단체	공공	X		2025-04-22	61	D	D					X		2026-03-23	2026-03-30	포행 및 뿌리노출 다수 관찰, 뜬돌 다수 관찰, 낙석방지망 파손	불안전	4	낙석 제거, 낙석방지망 파손 보수	응급처치, 보수보강계획	O	O
151	충남 공주 상왕 N4지구		충청남도	공주시	상왕동		산1-35	도로		인공 비탈면	암반	180	14	59		지방자치단체	공공	X		2025-04-22	46	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	표층유실 다수 관찰, 뜬돌 관찰	안전				X	X
152	충남 공주 상왕 N5지구		충청남도	공주시	상왕동		산1-35	도로		인공 비탈면	암반	160	14	65		지방자치단체	공공	X		2025-04-23	52	C	C					X		2026-03-23	2026-03-30	소규모 붕괴 관찰, 종점부 표층유실, 뜬돌(규모 큼), 낙석방지망 및 낙석방지책 파손	불안전	3	도수로 이물질 제거, 낙석방지망 파손 보수	응급처치, 보수보강계획	O	O
153	충남 공주 상왕 N6지구		충청남도	공주시	상왕동		815-3	도로		인공 비탈면	암반	140	13	55		지방자치단체	공공	X		2025-04-23	43	C	C					X		2026-03-20	2026-03-30	불연속면 간극 이완, 이완암 분포, 전도가능목 관찰	안전				X	X
155	충남 공주 상왕 N8지구		충청남도	공주시	상왕동		798-4	도로		인공 비탈면	토사	150	17	35		지방자치단체	공공	X		2025-04-23	34	B	B					X		2026-03-20	2026-03-30	소규모 세굴 발생, 식생활착불량, 수목전도, 산마루배수구 설치 불량	안전				X	X
156	충남 공주 상왕 N9지구		충청남도	공주시	상왕동		786-11	도로		인공 비탈면	암반, 콘크리트옹벽	90	17	60		지방자치단체	공공	X		2025-04-23	44	C	B					X		2026-03-20	2026-03-30	능형망 노출, 녹생토 탈락, 수목전도, 네일 지압판 누수	안전				X	X
157	충남 공주 상왕 N10지구		충청남도	공주시	상왕동		786-6	도로		인공 비탈면	암반	150	20	60		지방자치단체	공공	X		2025-04-23	37	B	B					X		2026-03-20	2026-03-30	표층유실, 능형망 노출	안전				X	X
158	충남 공주 상왕 N11지구		충청남도	공주시	상왕동		776-9	도로		인공 비탈면	암반	80	13	68		지방자치단체	공공	X		2025-04-24	42	C	C					X		2026-03-20	2026-03-30	능형망 노출, 뜬돌 분포, 전도가능목 관찰	안전				X	X
159	충남 공주 상왕 N12지구		충청남도	공주시	상왕동		776-6	도로		인공 비탈면	암반	70	12	55		지방자치단체	공공	X		2025-04-24	42	C	C					X		2026-03-20	2026-03-30	급경사지 상부 폐목 적치, 급경사지 내 임도 형성	불안전	2	폐목 제거	응급처치	O	X
161	충남 공주 교 N1지구		충청남도	공주시	교동		245-2	주택		인공 비탈면	토사	50	8	40		지방자치단체	공공	X		2025-04-25	66	D	D					X		2026-03-20	2026-03-30	표층유실, 지반거동 발생, 급경사지 상부 경작지 및 봉분 조성	불안전	2	표층유실, 지반거동	응급처치, 보수보강계획	O	O
162	충남 공주 주미 N2지구		충청남도	공주시	주미동		25-6	도로		인공 비탈면	암반	100	16	45		지방자치단체	공공	X		2025-04-25	47	C	C					X		2026-03-19	2026-03-30	전도가능목관찰	안전				X	X
163	충남 공주 이인 주봉 N1지구		충청남도	공주시	이인면	주봉리	산20-2	도로		인공 비탈면	콘크리트옹벽	65	12	51	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-25	30	B	B					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
164	충남 공주 이인 주봉 N2지구		충청남도	공주시	이인면	주봉리	353-2	도로		인공 비탈면	암반, 기타	90	14	43	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-25	43	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
165	충남 공주 탄천 남산 N1지구		충청남도	공주시	탄천면	남산리	609-3	도로		인공 비탈면	토사, 암반	140	15	45	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-25	43	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
166	충남 공주 탄천 남산 N2지구		충청남도	공주시	탄천면	남산리	569-1	도로		인공 비탈면	암반	115	16	52	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	42	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
167	충남 공주 탄천 남산 N3지구		충청남도	공주시	탄천면	남산리	566-1	도로		인공 비탈면	암반	140	15	55	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	43	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
168	충남 공주 탄천 가척 N1지구		충청남도	공주시	탄천면	가척리	148-11	도로		인공 비탈면	암반	300	18	51	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	43	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	불안전	1	낙석방지책 보수	보수보강계획		O
169	충남 공주 탄천 가척 N2지구		충청남도	공주시	탄천면	가척리	148-5	도로		인공 비탈면	암반	280	17	45	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	43	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	불안전	1	낙석방지책 보수	보수보강계획		O
170	충남 공주 탄천 남산 N4지구		충청남도	공주시	탄천면	남산리	566-1	도로		인공 비탈면	암반	100	20	45	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	44	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
171	충남 공주 탄천 성 N1지구		충청남도	공주시	탄천면	성리	142-2	도로		인공 비탈면	암반	50	11	55	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-28	43	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
172	충남 공주 송선 N1지구		충청남도	공주시	송선동		547-2	도로		인공 비탈면	암반	200	24	55		지방자치단체	공공	X			50	C						X		2026-03-18	2026-03-25	식생 활착 불량	안전	0				
173	충남 공주 금흥 N2지구		충청남도	공주시	금흥동		677	도로		인공 비탈면	암반	180	18	51		지방자치단체	공공	X			51	C						X		2026-03-18	2026-03-25	낙석방지울타리 와이어 늘어남	안전	0				
174	충남 공주 의당 청룡 N5지구		충청남도	공주시	의당면	청룡리	산105	도로		인공 비탈면	암반	165	13	55	없음	지방자치단체	공공	X		2025-04-29	45	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
175	충남 공주 금흥 N3지구		충청남도	공주시	금흥동		산20-22	도로		인공 비탈면	암반	30	8	51		지방자치단체	공공	X			47	C						X		2026-03-18	2026-03-25	암반으로 인한 균열 및 뜬돌, 낙석 우려	안전	0				
176	충남 공주 우성 신웅 N1지구		충청남도	공주시	우성면	신웅리	231-1	도로		인공 비탈면	암반	35	12	63		지방자치단체	공공	X			42	C						X		2026-03-18	2026-03-25	특이사항 없음	안전	0				
177	충남 공주 우성 신웅 N2지구		충청남도	공주시	우성면	신웅리	231-1	도로		인공 비탈면	암반	70	14	63		지방자치단체	공공	X			43	C						X		2026-03-18	2026-03-25	낙석방지울타리 와이어 변형, 지주 파손	안전	0				
178	충남 공주 우성 신웅 N3지구		충청남도	공주시	우성면	신웅리	231-1	도로		인공 비탈면	암반	100	17	55		지방자치단체	공공	X			41	C						X		2026-03-18	2026-03-25	표층유실 및 유실토 적치	안전	0				
179	충남 공주 우성 신웅 N4지구		충청남도	공주시	우성면	신웅리	231-1	도로		인공 비탈면	암반	115	12	51		지방자치단체	공공	X			41	C						X		2026-03-18	2026-03-25	상부 절토부 및 수목 전도 확인	안전	0				
180	충남 공주 우성 평목 N1지구		충청남도	공주시	우성면	평목리	8-1	도로		인공 비탈면	암반	130	22	65		지방자치단체	공공	X			48	C						X		2026-03-18	2026-03-25	일부 낙석 적치	안전	0				
181	충남 공주 사곡 가교 N1지구		충청남도	공주시	사곡면	가교리	23-5	도로		인공 비탈면	암반	100	18	45		지방자치단체	공공	X			43	C						X		2026-03-10	2026-03-25	벌채 및 옹벽 노후화	안전	0				
182	충남 공주 사곡 가교 N2지구		충청남도	공주시	사곡면	가교리	23-3	도로		인공 비탈면	암반	60	19	55		지방자치단체	공공	X			44	C						X		2026-03-10	2026-03-25	수목 전도 및 고사목 방치	안전	0				
183	충남 공주 사곡 가교 N3지구		충청남도	공주시	사곡면	가교리	743-2	도로		인공 비탈면	암반	50	11	59		지방자치단체	공공	X			46	C						X		2026-03-10	2026-03-25	수목 전도 및 하부 시설물 없음	안전	0				
184	충남 공주 의당 덕학 N4지구		충청남도	공주시	의당면	덕학리	328-11	도로		인공 비탈면	암반	150	16	55	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-06	44	C	C					X		2026-03-05	2026-03-25	[illegible]	안전					
185	충남 공주 이인 달산 N3지구		충청남도	공주시	이인면	달산리	156-3	도로		인공 비탈면	토사	80	8	45	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-08	43	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	경미한 침식 발생	안전					
186	충남 공주 이인 달산 N4지구		충청남도	공주시	이인면	달산리	155-5	도로		인공 비탈면	토사, 기타	145	12	45	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-08	47	C	C					X		2026-03-04	2026-03-25	[illegible]	안전					
187	충남 공주 탄천 가척 N3지구		충청남도	공주시	탄천면	가척리	148-8	도로		인공 비탈면	암반	50	8	55	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-09	46	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
188	충남 공주 탄천 정치 N1지구		충청남도	공주시	탄천면	정치리	341-1	도로		인공 비탈면	암반	70	7	75	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-09	51	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
189	충남 공주 탄천 정치 N2지구		충청남도	공주시	탄천면	정치리	273-3	도로		인공 비탈면	토사	80	7	49	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-09	45	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
190	충남 공주 탄천 정치 N3지구		충청남도	공주시	탄천면	정치리	215-1	도로		인공 비탈면	암반	120	10	51	없음	지방자치단체	공공	X		2025-05-09	44	C	C					X		2026-03-11	2026-03-25	[illegible]	안전					
198	충남 공주 웅진 N1지구		충청남도	공주시	웅진동		산23-1	도로		인공 비탈면	암반	70	6	58		지방자치단체	공공	X		2025-07-28	48	C	C					X		2026-03-20	2026-03-30	표층유실 및 포행 관찰, 전도가능목 관찰	안전				X	X
199	충남 공주 탄천 국동 N1지구		충청남도	공주시	탄천면	국동리	70-1	도로		인공 비탈면	토사, 석축옹벽	130	15	40	없음	지방자치단체	공공	X		2025-07-28	48	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					
200	충남 공주 탄천 국동 N2지구		충청남도	공주시	탄천면	국동리	산1-15	도로		인공 비탈면	토사, 석축옹벽	200	8	50	없음	지방자치단체	공공	X		2025-07-28	51	C	C					X		2026-03-06	2026-03-25	[illegible]	안전					